



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 47 50 Ф: +381 21 557 004
www.uprava.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 404-172/2018-1

ДАТУМ: 30.10.2018. године

На основу члана 115. став 2. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124 /12, 14/15 и 68/15)
в.д. директора Управе за заједничке послове покрајинских органа
д о н о с и

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16.

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА:

орган државне управе

3. ЗА ДОБРА И УСЛУГЕ, ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

/

4. ЗА РАДОВЕ ПРИРОДА И ОБИМ РАДОВА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОДНОСНО НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:

набавка радова – санација мокрих чворова у објектима у надлежности Управе
Назив и ознака из ОРН: 45453000 – ремонтни и санациони радови
Место извршења радова: Радови се изводе на објекту Покрајинске владе, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16. (мокри чворови и бифеи на приземљу, I, II и III спрату вертикала код котларнице).

5. ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:

22.523.943,40 динара без пдв

6. ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:

/

7. ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА, УЗ ИЗВОД ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ПРОПИСА У КОЈИМА СЕ НАЛАЗИ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ:

Наручилац и Добављач су закључили дана 21.08.2018.године Уговор о јавној набавци радова – санација мокрих чворова на објектима у надлежности Управе број 404-172/2018.

Уговорне стране су пристале на примену Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ”, бр.18/77).

Чл. 5., 6. и 9. Уговора регулисано је:

- да се Добављач обавезује да уговорне радове изведе једнократно у року до 45 календарских дана од дана увођења у посао,

- да се Добављач уводи у посао у року од 3 дана од дана закључења Уговора,

- да Добављач има право на продужење уговореног рока за извођење предметних радова у случају наступања разлога из Узансе 42. ,

- да је Добављач дужан да одмах по сазнању, без одлагања писменим путем (мејл, допис) обавести Наручиоца о потреби продужења рока за извођење радова због наступања разлога из Узансе 42., како би исти ценећи настале околности могао да разматра могућност продужења рока,

- да изузетно, до продужења уговореног рока може доћи и у случају да је до прекида рока извођења радова дошло по писменом налогу Наручиоца,

- да уколико Добављач својом кривицом не изведе уговорене радове у року из члана 5. Уговора, Наручилац има право да наплати уговорну казну која износи 5 % од укупно уговорене цене радова из члана 3. Уговора за сваки дан закашњења с тим што прекорачење уговореног рока не може бити дуже од 7 календарских дана.

- да се рок из члана 5. Уговора може да продужи из разлога наведених у члану 6. Уговора, с тим да се у случају из става 4. члана 6. не обрачунава уговорна казна, и

- да уколико Наручилац утврди основаност захтева Добављача из претходних ставова члана 9. и из члана 6. Уговора, о истом ће бити закључен Анекс Уговора.

Конкурсном документацијом за јавну набавку радоца – санација мокрих чворова на објектима у надлежности Управе број 404-172/2018 од 03.07.2018.године у делу 2) тачка 2)4) Рок извршења предвиђено је да је рок извођења радова 45 календарских дана од дана увођења добављача у посао, да се Добављач уводи у посао у року од 3 дана од дана закључења Уговора, на начин и под условима прописаним Посебним узансама о грађењу, да до продужења уговореног рока за извођење предметних радова може доћи у случају наступања неких од разлога предвиђених Узансом 42., да изузетно, до продужења уговореног рока може доћи и у случају да је до прекида рока извођења радова дошло по писменом налогу Наручиоца. Моделом уговора, као саставним делом Конкурсне документације, регулисан је рок извођења радова који је идентичан одредбама закљученог Уговора.

Како је Уговор закључен 21.08.2018.године а рок увођења у посао је требао да буде 24.08.2018.године, с обзиром да Наручилац није испунио услове из Узансе 45 став 1.- „под увођењем извођача у посао подразумева се испуњење оних обавеза наручиоца без чијег претходног испуњења започињање радова фактички није могуће или правно није дозвољено”, Наручилац је дана 22.08.2018.године писмено обавестио Добављача да га не може увести у посао у складу са Уговором из разлога што још увек није добио Решење о извођењу радова и да ће га о новом року увођења у посао накнадно писмено обавестити. Дана 31.08.2018.године Наручилац је писмено обавестио Добављача да је примио наведено решење и да је поднео пријаву о почетку радова 31.08.2018.године те да имајући у виду одредбу члана 148. Закона о планирању и изградњи са радовима се може отпочети 8 дана од дана пријаве радова те да га може увести у посао 08.09.2018.године.

Добављача је на основу Записника о увођењу у посао уведен у посао 08.09.2018.године.

С обзиром на наведено на страни Добављача стекли су се услови за продужење рока извођења радова сходно Узасни 42 став 3 тачка 4) – „извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњавања обавеза наручиоца био спречен да изведе радове (као разлози због којих се може захтевати продужење рокова сматрају се нарочито....закашњење увођења извођача у посао)“, а у складу са чланом 6. Уговора, и Добављач је дана 08.09.2018.године поднео захтев за продужење рока извођења радова за 15 дана и Наручилац је дописом од 10.09.2018.године исти прихватио као основан, тако да нови рок извођења радова је 23.10.2018.године.

На основу наведеног стекли су се услови из става 6. члана 9. а у вези са чланом 6. Уговора за закључење Анекса Уговора.

Чланом 115. став 2. ЗЈН регулисано је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

Као су се након закључења Уговора, а по спроведном поступку јавне набавке, стекли услови за промену битног елемента уговора – рока извођења радова, Наручилац је донео Одлуку о измени уговора о јавној набавци из објективних разлога, који су јасно и прецизно одређени у Конкурсној документацији, Уговору о јавној набавци и Посебним узансама о грађењу, те су се стекли услови за примену члана 115. став 2. ЗЈН односно измену уговора о јавној набавци.

8. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставити Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институтцији.

ВД ДИРЕКТОРА

Горан Ћато



Ђајко