



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 47 50 F: +381 21 557 004
www.uprava.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 404-172/2018-2

ДАТУМ: 30.10.2018. године

На основу члана 115. став 2. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124 /12, 14/15 и 68/15)
в.д. директора Управе за заједничке послове покрајинских органа
д о н о с и

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16.

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА:

орган државне управе

3. ЗА ДОБРА И УСЛУГЕ, ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

/

4. ЗА РАДОВЕ ПРИРОДА И ОБИМ РАДОВА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОДНОСНО НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:

набавка радова – санација мокрих чворова у објектима у надлежности Управе
Назив и ознака из ОРН: 45453000 – ремонтни и санациони радови
Место извршења радова: Радови се изводе на објекту Покрајинске владе, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16. (мокри чворови и бифеи на приземљу, I, II и III спрату вертикала код котларнице).

5. ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:

22.523.943,40 динара без пдв

6. ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:

/

7. ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА, УЗ ИЗВОД ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ПРОПИСА У КОЈИМА СЕ НАЛАЗИ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ:

Наручилац и Добављач су закључили дана 21.08.2018.године Уговор о јавној набавци радова – санација мокрих чворова на објектима у надлежности Управе број 404-172/2018.

Уговорне стране су пристале на примену Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ”, бр.18/77).

Чл. 5., 6. и 9. Уговора регулисано је:

- да се Добављач обавезује да уговорне радове изведе једнократно у року до 45 календарских дана од дана увођења у посао,

- да се Добављач уводи у посао у року од 3 дана од дана закључења Уговора,

- да Добављач има право на продужење уговореног рока за извођење предметних радова у случају наступања разлога из Узансе 42. ,

- да је Добављач дужан да одмах по сазнању, без одлагања писменим путем (мејл, допис) обавести Наручиоца о потреби продужења рока за извођење радова због наступања разлога из Узансе 42., како би исти ценећи настале околности могао да разматра могућност продужења рока,

- да изузетно, до продужења уговореног рока може доћи и у случају да је до прекида рока извођења радова дошло по писменом налогу Наручиоца,

- да уколико Добављач својом кривицом не изведе уговорене радове у року из члана 5. Уговора, Наручилац има право да наплати уговорну казну која износи 5 % од укупно уговорене цене радова из члана 3. Уговора за сваки дан закашњења с тим што прекорачење уговореног рока не може бити дуже од 7 календарских дана.

- да се рок из члана 5. Уговора може да продужи из разлога наведених у члану 6. Уговора, с тим да се у случају из става 4. члана 6. не обрачунава уговорна казна, и

- да уколико Наручилац утврди основаност захтева Добављача из претходних ставова члана 9. и из члана 6. Уговора, о истом ће бити закључен Анекс Уговора.

Конкурсном документацијом за јавну набавку радоца – санација мокрих чворова на објектима у надлежности Управе број 404-172/2018 од 03.07.2018.године у делу 2) тачка 2)4) Рок извршења предвиђено је да је рок извођења радова 45 календарских дана од дана увођења добављача у посао, да се Добављач уводи у посао у року од 3 дана од дана закључења Уговора, на начин и под условима прописаним Посебним узансама о грађењу, да до продужења уговореног рока за извођење предметних радова може доћи у случају наступања неких од разлога предвиђених Узансом 42., да изузетно, до продужења уговореног рока може доћи и у случају да је до прекида рока извођења радова дошло по писменом налогу Наручиоца. Моделом уговора, као саставним делом Конкурсне документације, регулисан је рок извођења радова који је идентичан одредбама закљученог Уговора.

На основу Анекса бр.1. Уговора од 30.10.2018.године као нови рок извођења радова уговорен 23.10.2018.године.

Дана 05.10.2018.године Добављач је поднео Наручиоцу писмени Захтев за продужење рока извођења радова по Уговору број 404-172/2018 за 13 дана из разлога што су се стекли разлози предвиђени Узансом 42. у вези са Узансом 70. Као разлоге Добављач је навео следеће отклањање недостатака и измене у техничкој документацији на основу које се изводе радови: измене позиције канализационих вертикала, битне измене позиција и распореда вентилационих вертикала као и начин везивања хоризонталног вентилационог развода на вертикале те промењене позиције продора у крову вентилационих вертикала, као и битне измене шема везивања и распореда опреме разводних ормарља електро инсталација –пројектом није било исправно дефинисано везивање редовног и агрегатског напајања електричном енергијом.

С обзиром на наведено на страни Добављача стекли су се услови за продужење рока извођења радова сходно Узасни 42 став 3 тачка 5) - „извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњавања обавеза наручиоца био спречен да изведе радове (као разлози због којих се може захтевати продужење рокова сматрају се нарочито....поступци наручиоца из узансе 70. – Извођач има право да привремено обустави извођење радова ако је поступцима наручиоца спречен да изводи радове или је због тих поступака извођење радова отежано,а поступцима наручиоца сматрају се неиспуњење или неуредно испуњење његових обавеза као што су отклањање недостатака у техничкој документацији на основу које се изводе радови....), а у складу са чланом 6. Уговора, а Наручилац је дана 06.10.2018.године дао писмену сагласност за продужење рока извођења радова,тако да нови рок извођења радова је 04.11.2018.године.

На основу наведеног стекли су се услови из става 6. члана 9. а у вези са чланом 6. Уговора за закључење Анекса Уговора.

Чланом 115. став 2. ЗЈН регулисано је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

Као су се након закључења Уговора, а по спроведном поступку јавне набавке, стекли услови за промену битног елемента уговора – рока извођења радова, Наручилац је донео Одлуку о измени уговора о јавној набавци из објективних разлога, који су јасно и прецизно одређени у Конкурсној документацији, Уговору о јавној набавци и Посебним узансама о грађењу, те су се стекли услови за примену члана 115. став 2. ЗЈН односно измену уговора о јавној набавци.

8. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставити Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институтцији.



Handwritten signature in blue ink.