



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
**Покрајинска влада**  
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад  
Т: +381 21 487 47 50 F: +381 21 557 004  
www.uprava.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 404-154/2019

ДАТУМ: 24.10.2019. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124 /12, 14/15 и 68/15)  
в.д. директора Управе за заједничке послове покрајинских органа  
доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
РАДОВА НА УГРАДЊИ ТЕРЕТНО-ИНВАЛИДСКОГ ЛИФТА У ЗГРАДИ  
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ  
ЈНОП 25/2019**

**1. НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА:**

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА  
21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16.

**2. ВРСТА НАРУЧИОЦА:**

орган државне управе

**3. ЗА ДОБРА И УСЛУГЕ, ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ**

/

**4. ЗА РАДОВЕ ПРИРОДА И ОБИМ РАДОВА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОДНСОНО НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:**

Радови на уградњи теретно-инвалидског лифта у згради Покрајинске владе, назив и ознака из ОРН:45313100-5 – радови на уградњи лифтова, Место извршења радова: зграда Покрајинска влада АПВ, Нови Сад

**5. ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:**

7.596.093,00 динара без пдв

**6. ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:**

8.325.093,00 динара без пдв



**7.ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА, УЗ ИЗВОД ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ПРОПИСА У КОЈИМА СЕ НАЛАЗИ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ:**

- да је дана 20.06.2019.године закључен Уговор о јавној набавци радова – на уградњи теретно-инвалидског лифта у згради Покрајинске владе број 404-154/2019 са добављачем „NPN GRADNJA“d.o.o. Нови Сад из Новог Сада, ул. Љубомира Ненадовића бр. 3 ( у даљем тексту: Уговор);
- да је почетак извођења радова у складу са чланом 7. став 5. Уговора на основу писаног позив од стране Наручиоца почео дана 19.7.2019.године;
- да уговорени рок завршетка радова од 100 календарских дана истиче 28.10.2019.године;
- да је Извођач радова дана 26.9.2019.године обавестио Наручиоца о стању на градилишту:
  - да су изведени радови предвиђени предмером и уговором на проширењу унутар димњака а који ће се користити као будћи лифт окна,
  - да су добијене димензије лифта окна такве да није могуће уградити уговором и предмером предвиђени лифт,
  - да није могуће уградити типски лифт него наменски који захтева проширење лифта окна, израду специфичне конструкције лифта окна као и додатне елементе на самом лифту а везне су за безбедност сервисера због смањене висине последње етаже и неопходно је израдити статички пројекат металне конструкције,
  - да ће извођач радова одмах по сазнању свих техничких решења сагледати које су то количине радова и обратити се наручиоцу за сагласност на исте и за продужење рока извођења радова.
- да је надзорни орган упознат са информацијом и дана 7.10.2019.године писмено се изјаснио о горе наведеном;
- да је Наручилац дана 15.10.2019. године примио од Добављача Захтев за извођење радова због промењених околности као и за продужење рока за извођења радова, а у складу са чланом 25. Уговора а у вези са узансама 28,42 и 70.
- да су разлози у вези извођења радова због промењених околности следећи:
  - измена у техничкој документацији које се односе на позиције носеће конструкције лифта,
  - измена у техничкој документацији које се односе на позиције носеће металне конструкције лифта,
  - измена у техничкој документацији које се односе на сам лифт.
- да је због промењених околности потребно извести радове на позицијама из предмера под 1.11. Просецање, проширење димњака са унутрашње стране, за израду возног окна лифта, 5.5. Израда и монтажа металне конструкције у лифтовском окну за потребе инсталације лифта и 3.1. Демонтажа постојећих грејних тела са блиндирањем везе на месту врата будућег лифта, што повећава уговорену цену у укупном износу за 729.000.00 динара без пдв и настаје потреба да се продужи рок извођења радова најкасније до 16.12.2019.године.
- да је у Конкурсној документацији за предметну набавку у делу 7) Модел уговора као и у закљученом уговору у члану 25. уговорена примена Посебних узанси о грађењу:

**„Члан 25.** Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу и других прописа који регулишу ову област.



**Члан 8.** Добављач има право на продужење уговореног рока за извођење предметних радова у случају наступања разлога из Узансе о грађењу 42.

Добављач је дужан да одмах по сазнању, без одлагања писменим путем (мејл, допис) обавести Наручиоца о потреби продужења рока за извођење радова због наступања разлога из Узансе о грађењу 42., како би исти ценећи настале околности могао да разматра могућност продужења рока.

Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписују се у грађевински дневник.

Изузетно, до продужења уговореног рока може доћи и у случају да је до прекида рока извођења радова дошло по писменом налогу Наручиоца.

Уговорени рок је продужен, када уговорне стране о томе постигну писмени споразум, о чему ће се сачинити Анекс овог Уговора.

Утицај клаузуле о непроменљивости цена

**28.**

Ако је уговорено да се цена не мења због наступања промењених околности, измена уговорене цене се може захтевати ако се цена због промењених околности повећа или смањи за више од 10%.

У случају става 1. ове узансе може се захтевати само разлика у цени која прелази 10%.

Случајеви у којима се радови могу обуставити

**70.**

Извођач има право да привремено обустави извођење радова, ако је поступцима, наручиоца спречен да изводи радове или је због тих поступака извођење радова знатно отежано.

Поступцима наручиоца у смислу одредбе става 1. ове узансе сматрају се неиспуњење или неуредно испуњење његових обавеза као што су отклањање недостатака у техничкој документацији на основу које се изводе радови, исплата аванса и исплата привремене ситуације.

Извођач може обуставити радове због неиспуњења обавезе наручиоца тек по истеку примереног рока који је оставио наручиоцу за испуњење обавезе."

- да је Наручилац дана 16.10.2019. године дао писмену сагласност за извођење радова због промењених околности на три позиције из предмера радова и повећање уговорене цене у укупном износу за 729.000,00 динара без пдв, као и да се рок извођења радова продужава до 16.12.2019.године;

- да су се стекли услови за закључење Анекса Уговора у складу са чланом 8. и 25. Уговора, а у вези са узансама 28,42 и 70.

**8.** Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставити Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институтцији.

  
**ВД ДИРЕКТОРА**  
Горан Ћато  
  
