



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 47 50 F: +381 21 557 004
www.uprava.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 404-227/2018

ДАТУМ: 28.11.2018. године

На основу члана 115. став 2. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124 /12, 14/15 и 68/15)
в.д. директора Управе за заједничке послове покрајинских органа
д о н о с и

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16.

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА:

орган државне управе

3. ЗА ДОБРА И УСЛУГЕ, ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

/

4. ЗА РАДОВЕ ПРИРОДА И ОБИМ РАДОВА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОДНСОНО НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:

набавка радова набавка и уградња противпожарних врата
Назив и ознака из ОРН: 45421131-1 – уградња врата
Место извршења радова: Нови Сад, зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине и Покрајинске владе

5. ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:

980.000,00 динара без пдв

6. ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:

/

7. ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА, УЗ ИЗВОД ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ПРОПИСА У КОЈИМА СЕ НАЛАЗИ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ:

Наручилац и Добављач Мирандо доо Београд из Железника, ул. Свете Милутиновића 17а, су закључили дана 19.10.2018. године Уговор о јавној набавци радова набавка и уградња противпожарних врата, број 404-227/2018.

Чланом 6., 7. и 9. Уговора регулисано је:

- да се Добављач обавезује да уговорне радове изведе у року до 30 календарских дана од дана увођења у посао,

- да се Добављач уводи у посао у року од 10 дана од дана закључења Уговора,

- да Добављач има право на продужење уговореног рока за извођење предметних радова у случају да мора да престане, односно застане са извођењем радова по захтеву Наручиоца, а због активности у објекту у коме се изводе радови

- да је Добављач дужан да одмах по сазнању, без одлагања писменим путем (мејл, допис) обавести Наручиоца о потреби продужења рока за извођење радова због наступања разлога

- да уколико Добављач својом кривицом не изведе уговорене радове у року из члана 6. Уговора, Наручилац има право да наплати уговорну казну која износи обавезан је да за сваки календарски дан закашњења плати Наручиоцу износ од 1,4% укупно уговореног износа без ПДВ, с тим да прекорачење уговореног рока не може бити дуже од 7 календарских дана.

- да се рок из члана 6. Уговора може да продужи из разлога наведених у члану 7. Уговора, с тим да не обрачунава уговорна казна.

Конкурсно документацијом за јавну набавку радова набавка и уградња противпожарних врата број 404-227/2018 од 19.10.2018. године у делу 2) тачка 2)4) Рок извршења предвиђено је да је максимални рок извођења радова који су предмет јавне набавке је 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења у посао.

Добављач се уводи у посао најкасније у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора. О увођењу добављача у посао саставља се посебан Записник и то се констатује у грађевинском дневнику.

До продужења уговореног рока за извођење радова може доћи у следећим случајевима:

- у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења Уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода, мере државних органа, настанак у току извођења радова околности које нису биле предвиђене планско-техничком документацијом (појава клизишта, подземних вода, веће улегнуће земљишта и сл.).

- у случају да мора да престане, односно застане са извођењем радова по захтеву Наручиоца, а због активности у објекту у коме се изводе радови.

Моделом уговора, као саставним делом Конкурсне документације, регулисан је рок извођења радова који је идентичан одредбама закљученог Уговора.

На основу Анекса бр.1. Уговора од 31.10.2018.године као нови рок извођења радова уговорен 30.11.2018. године.

Дана 27.11.2018. године Добављач је поднео Наручиоцу писмени Захтев за продужење рока извођења радова по Уговору број 404-227/2018 за 2 дана због заузетости објеката Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе, догађајима 24. и 25.11.2018. године, Добављачу није било омогућено извођење радова. С обзиром на наведено стекли су се услови за продужење рока извођења радова. Наручилац је дана 27.11.2018. године дао писмену сагласност за продужење рока извођења радова, тако да је нови рок извођења радова је 30.11.2018. године.

На основу наведеног стекли су се услови за закључење Анекса Уговора.

Чланом 115. став 2. ЗЈН регулисано је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

Као су се након закључења Уговора, а по спроведном поступку јавне набавке, стекли услови за промену битног елемента уговора – рока извођења радова, Наручилац је донео Одлуку о измени уговора о јавној набавци из објективних разлога, који су јасно и прецизно одређени у Конкурсној документацији и Уговору о јавној набавци, те су се стекли услови за примену члана 115. став 2. ЗЈН односно измену уговора о јавној набавци.

8. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставити Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институтцији.



Handwritten signature